

广西科技大学

督查督办工作通报

2019 年第 2 期（总第 26 期）

党委办公室、校长办公室编印

2019 年 6 月

目 录

第一次市校联席会有关工作进展情况	2
校园重点安全隐患治理情况	3
校园环境综合治理工作进展情况	3
学校重点建设项目进展情况	3
东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况进展....	4
教学实验室室内安全隐患检查情况	6

第一次市校联席会有关工作进展情况

序号	市校联席会商定的工作项目	责任单位 (部门)	实际工作进展情况	是否完成
1	关于将与广西科技大学第二附属医院接壤的 4.5 亩土地划拨给医院作为发展建设用地问题	基建处 二附院	基建处正在会商二附院按照自治区自然资源厅关于国有建设用地使用权划拨供地方案批准要求,完成项目立项、用地预审、建设用地规划许可证及建设用地规划定点红线图审批、权属面积成果材料、总平面审批等相关手续以便办理土地划拨手续。	×
2	筹建柳州工学院	鹿山学院	1.加快人才引进,强化师资队伍建设。2017 年 1 月至今共引进和培养自有专任教师 207 人,其中高级职称教师 127 人(含正高级职称教师 39 人),包括享受国务院津贴专家 1 人、广西优秀专家 1 人、博士 5 人,人才引进工作成效显著。 2.经过积极与柳州市规划局、国土资源局、柳东新区管委会、柳州东城投资开发集团有限公司等部门及单位协商推进,目前学院规划面积已达 1283.2 亩,其中南校区二期 310.04 亩正在办理不动产权登记,北校区 483.49 亩已启动土地征迁。现学院教学科研行政用房面积约为 26 万 m²,其中北校区一期 5.31 万 m²尚在建设中。 3.为保证满足申报转设柳州工学院的基本办学条件,学院在近三年需至少筹集并投入专项建设资金 8.7 亿元(原为 8.06 亿元,南校区二期 335.93 亩规划用地及公共绿地土地成本由 15 万元/亩增至 37.9 万元/亩,增加约 0.7 亿元),学院面临较大的资金缺口,并存在较大的融资压力等问题。按照转设主要建设项目资金需求,现已制定资金筹措方案,以鹿山学院为融资主体,柳州东城投资集团协助,积极与银行合作融资,确保建设资金足额到位。同时积极争取柳州市对学院转设项目的融资指导帮助与优惠政策支持。	×
3	柳东校区征地和土地整理工作已完成,希望学校尽快就土地价格问题与柳东新区管委会进一步协商	基建处	学校已启动二期工程的征地工作,向柳东管委会报送土地使用计划。	×

校园重点安全隐患治理情况

安全隐患	牵头单位	治理进展情况	是否完成
东环校区、柳石校区视频监控系统更新	保卫处	已发布招标公告。	×

校园环境综合治理工作进展情况

校园环境问题	牵头单位	治理进展情况	是否完成
柳石校区风雨球馆等场地建设	基建处	风雨风雨球馆正在进行基础开挖，主看台已完成基础部分，目前正在进行主体结构施工。	×

学校重点建设项目进展情况

项目名称	牵头单位	进展情况	是否完成
东环校区生活服务中心工程	基建处	目前正在进行方案调整，报学校审定。	×

东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况进展情况

(牵头单位: 保卫处、各相关单位)

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
1	第四教学楼北面实验室东、西两侧各楼层通向疏散楼梯的通道堆放各种杂物,室内消火栓被遮挡,通道口用拉闸门锁住,存在发生火灾时影响安全疏散隐患。	第四教学楼各单位	打开拉闸门,清理疏散通道的桌椅,柜子等杂物。	2019.1.15	整改已完成。	√
2	科教中心大楼火灾自动报警联动系统瘫痪,装修后大部分回路短路,无法与各实验室进行消防联动监控。火灾时报警及灭火功能失效。消防管网喷淋头未及火灾感烟探测器按规范要求安装。	驻科教中心大楼各单位,保卫处	联系消防维保单位进场对所有消防系统进行检测,制定整改方案,列出维修物品清单,逐项开展维修。	2019.12.30	维修方案已制定,正在签订维修材料采购合同,维保单位正在准备进场维修事宜。	×
3	各校区各楼栋实验室室外通道消防疏散图配备不齐。	保卫处	全部完成并上墙	2019.6.30	已签订合同,正在制作样板版阶段。	×

序号	安全隐患问题（含具体地点、存在问题等）	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
4	尚理园研究生楼、10#教工宿舍乱拉电线插座给电动车充电，容易造成电路短路引起火灾，存在较大消防安全隐患。	后勤处	规范充电装置	2018.12.30	目前每天安排人员检查、张贴“严禁私拉电线充电”的通知。	×
7	崇文苑宿舍靠第二配电房东侧、行政办公楼东侧的后勤临时工违建简易木质平房，乱堆易燃杂物，乱拉电线，存在较大消防安全隐患。	后勤处	拆除并清理	继续推进	2019年5月中旬，已向城中区人民政府提交协助拆除的请示。	×
11	土建学院建筑材料实验室等存在使用木质配电板问题。	土建学院	更换配电板。	2018.12.30	已更换部分配电板，余下工作继续推进。	×
13	第一实验楼东面一楼堆放废旧轮胎、汽油等杂物，存在易燃隐患。	机械与交通学院	及时处理，尤其是汽油要立即处理。	2018.12.15	已完成整改。	√

教学实验室室内安全隐患检查情况

(牵头单位: 国有资产管理处、教务处)

序号	分 类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
1	制度建设及执行情况	(1) 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙	及时更新	2019.3.15	原机械学院、土建学院、生化学院、职教学院部分规程老旧泛黄、形式不统一、未上墙。	机械与交通学院在柳东新校区正在安排定制规章制度、操作规程并上墙; 土建学院正在制作规程; 生化学院已完成; 职教学院已完成。	×
2	卫生环境	(5) 是否有该废弃处理的物品没有及时清理现象 (如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等)	及时清理	2019.1.20	原机械学院部分废弃物品未及时清理。	机械与交通学院滞留东环校区的物品已基本处理完毕。	√
3	消防安全	(12) 是否在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图, 路线与现场情况是否符合	统一张贴逃生疏散路线图	2019.3.1	职教学院普通话训练室应急灯及逃生灯供电有故障。	整改已完成。	√
4	电气安全	(14) 是否有电路容量不适用高功率的设备现象	4 教负一楼下学期停用并继续检测	2019.3.1	4 教负一楼有总电闸跳闸现象。	正在查找故障原因并整改。	×
		(15) 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象	已经上报后勤处, 跟进并催促尽快更换	2019.3.1	土建学院存在使用木质配电板。	整改已完成。	√

序号	分 类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
					计通学院机房有较多电源插排老化； 生化学院 B605 实验台面电路老化。	1.后勤处正在与计通学院、生化学院对接做出整改方案并实施； 2.生化学院 B605 实验台面电路老化预计在本学期内整改完成。	×
				2019.3.1	生化学院 B601 实验室台面电路老化； 原管理学院 4D5 楼楼层总开关和分开关老化； 艺术学院琴房电路老化。	1.生化学院 B601 实验室台面电路已换； 2.原管理学院 405 楼楼层总开关和分开关老化已完成整改； 3.艺术学院琴房电路老化已完成整改。	√
		(19) 是否存在接线板直接放在地面的现象	将插座移到桌面	2019.3.1	艺术学院存在插座布线在地面。	整改已完成。	√
5	烘箱、电阻炉	(20) 是否超期使用（一般使用期限控制为 12 年）、故障情况	建议定期检查设备运行情况		原机械学院、生化学院存在超期使用设备，运行正常，继续使用。	定期检查设备运行情况。	√
		(26) 是否存在电炉明火加热方式（若存在，加热的是何类液体）			生化学院部分实验室有用明火加热的，但都是实验需要，加热以水为溶剂的液体。	实验时加强防范且需有实验老师在场。	√
6	治安安全	(27) 门窗是否安全	报后勤处理	2019.3.1	土建学院结构大厅窗扣损坏，土力学实验室 3 楼平台木门腐烂，310、410 室窗帘老旧、腐烂； 生化学院 B 座靠走廊铁窗老化；南面铝合金推窗老化，部分安装在玻璃窗上的排气扇已坏。A301 通风橱上方玻璃	1.生化学院 B 座靠走廊铁窗拟更换铝合金窗和排气扇，正在预算中，拟申请立项实施； 2.结构大厅窗扣已经更换； 3 楼平台木门已经更换、窗帘正在联系商家更换； 4.艺术学院已完成。	×

序号	分 类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
					有裂痕。 艺术学院工训三3楼的木门门缝较宽，比较容易打开。		
7	化学试剂	(31) 是否存在标签不明的化学试剂	已有的无标签化学试剂报请有资质的公司来处理，平时加强管理，及时补贴标签	2019.3.1	生化学院废弃物仓库有一些年代久远的无标签化学试剂。	已实行双人双锁管理，需联系专业处理公司进行集中处理。	×
10	通风设施	(63) 有需要的实验场所、药品库是否配备符合要求的通风系统	土建学院增设排气扇 生化学院实验楼整体改造	2019.3.1	土建学院大厅通风不畅 生化学院房屋老旧，未有有效通风系统。	1. 土建学院结构大厅通风项目正在施工； 2. 生化楼整体改造已由后勤处做出概算，由生化学院具体落实。	×
11	机械安全	(65) 设备运行是否正常	职教学院有1台机床冷却模块老化有过热报警现象，1台空压机有漏电现象。	2019.4.1	职教学院工训中心4号楼负一楼北职师数控技术实训室有1台机床冷却模块老化有过热报警现象，汽车工程实验实训中心有1台空压机有漏电现象。	职教学院设备已停止使用老化设备。	√